

GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 489 I/2013  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

Ejercicio/Fiscal: 2016  
Semestre: PRIMERO  
Departamento: Presidente Hayes  
Municipalidad: Villa Hayes  
Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2017  
Vinculado:

Recursos de Fonacide

Producto

Indicador \*

Tipo de Resp.	Concepto/ Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base			Ejecución Productiva				
	FF	OF	OG				Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones

Almuerzo Escolar 3 30 3 848 364 634 224 0 0 0 Provision de Almuerzo Escolar para 1390 Alumnos de diferentes instituciones escolares del distrito 1390 Alumnos 1390 0 0 0 Lista de alumnos matriculados, Planilla de recepción de almuerzo escolar, Factura y Recibo En Proceso, sin ejecución

Fonacide

0 Construcción de Aulas en las localidades de Palma Sola, Remansito, Berere Cue, Chaco 1 y Villa Hayes / 7 Construcciones de Aulas en diferentes estamentos escolares de Villa Hayes 2 30 3 520 464 063 994 0 0 0 Certificado de recepción de obra e informe de avance, comano y Factura Legal En Proceso, sin ejecución

0 Reparación de Aulas en las localidades de Palma Sola, Remansito, Berere Cue, Chaco 1 y Villa Hayes, según planificación para el periodo 2016 2 30 3 520 194 598 835 0 0 0 Reparaciones de Aulas en diferentes estamentos escolares de Villa Hayes 6 Aulas 6 0 0 0 Certificado de recepción de obra e informe de avance, comano y Factura Legal En Proceso, sin ejecución

Proyectos de Infraestructura en Educación 0 Construcción de Sanitarios Sexados en Escuela Basica N° 5860 de Palma Sola de Villa Hayes/1 Construcción de Sanitarios Sexados en Escuela Basica N° 5860 de Palma Sola de Villa Hayes, según planificación para el periodo 2016 2 30 3 520 33 522 315 0 0 0 Construcción de Sanitarios Sexados en Escuela Basica N° 5860 de Palma Sola de Villa Hayes 1 Sanitarios 1 0 0 0 Certificado de recepción de obra e informe de avance, comano y Factura Legal En Proceso, sin ejecución

0 Construcción de Comedor en el 1er Centro de Educación Especial y Escuela Basica N° 125 Rutherford Hayes de Villa Hayes/2 Construcción de Comedor en el 1er Centro de Educación Especial y Escuela Basica N° 125 Rutherford Hayes de Villa Hayes, según planificación para el periodo 2016 2 30 3 520 138 628 024 0 0 0 Construcciones de Comedores en diferentes estamentos escolares de Villa Hayes 2 Comedores 2 0 0 0 Certificado de recepción de obra e informe de avance, comano y Factura Legal En Proceso, sin ejecución



Director Administrativo  
Municipalidad de Villa Hayes



Intendente  
Municipalidad de Villa Hayes